

32

Construire de nouvelles Archives nationales



STATUT

Recommandation en cours

Version 4

Travaux réalisés

- 2024 : Les gros-œuvres tant de la partie administrative que du stockage ont pu être terminés de sorte que les travaux se concentrent désormais sur le cloisonnement à l'intérieur. La finition est prévue pour septembre 2025 (chantier), l'ouverture au public se fera en été 2026.
- 2023 : Les gros œuvres devant abriter les dépôts sont terminés, ceux des locaux administratifs seront terminés au printemps prochain.
- 3 mars 2022 : 1^{er} coup de pelle pour la construction d'un nouveau bâtiment pour les Archives nationales à Belval ; durée prévisionnelle des travaux : 36 mois
- Juillet 2020 : Au cours de la séance publique du 23 juillet 2020, la Chambre des députés adopte le projet de loi relative à la construction et à l'équipement d'un nouveau bâtiment pour les Archives nationales, et à l'aménagement des alentours. Le chantier devrait démarrer début 2021 et s'achever fin 2024. Un budget de 77,2 millions d'euros est prévu pour la construction du bâtiment ainsi que son équipement et l'aménagement des alentours.
- Novembre 2019 : L'avant-projet de loi est approuvé par le Conseil de Gouvernement
- 2016 : Le Conseil de Gouvernement décide d'inscrire le projet de construction sur la liste des grands projets d'infrastructures à soumettre à la Commission du contrôle de l'exécution budgétaire, d'autoriser le Fonds Belval à entamer les études d'APS et d'APD, de finaliser le projet de loi y afférant pour 2017 et d'inscrire le projet dans le budget pluriannuel 2017 du Fonds Belval.
- 2010 : Arrêt du projet de construction en raison de la crise financière
- 2002 : Le Conseil de Gouvernement prend la décision de construire un nouveau bâtiment à Esch-Belval ; concours international, architecte retenu : Paul Bretz
- 1968 : Les Archives s'installent dans l'ancienne caserne du Plateau du Saint- Esprit à Luxembourg.
- 1958 : Par la loi du 5 août 1958, l'administration des « Archives de l'État » est créée.

Travaux en cours

- Travaux de construction en cours

Travaux prévus

- Les travaux de planification et d'exécution sont organisés par le Fonds Belval.
- Le chantier a démarré début 2022 et devrait s'achever fin 2025. Un budget de 77,2 millions d'euros est prévu pour la construction du bâtiment ainsi que son équipement et l'aménagement des alentours.

Communications officielles

- [03.03.2022 : Cérémonie du 1er coup de pelle du nouveau bâtiment pour les Archives nationales à Belval](#)
- [24.07.2020 : La construction du nouveau bâtiment des ANLux à Esch-Belval a été adoptée](#)

Contact

- Tom Gantenbein
(+352) 247 86647
tom.gantenbein@mc.etat.lu
- Catherine Decker
(+352) 247 76620
catherine.decker@mc.etat.lu

Mise en ligne

- Première version : 26.10.2020
- Dernière modification : 19.12.2024